



כבאות והצלה לישראל
אגף הגנה מאש

טופס מס' 4

טופס דיווח לשירותי כבאות/חברת ביטוח בהתאם לנספח ג לתקן הישראלי ת"י 1220 חלק 11-
מערכות גילוי אש: תחזוקה

תאריך: 27/01/25

לכבוד:

מוקד שירות ומידע עבור כבאות והצלה לישראל – מדור הגנה מאש
tservice@012.gov.il

פרטי בית הנכס/עסק:			
מס' תיק ברשות הכבאות	שם העסק	מהות העסק	ח.פ.ע.מ.ע.ר.ת"ז
	ישיבת אוהבי ירושלים		580246817
כתובת הנכס/עסק:			
יישוב	רחוב/גוש, חלקה, מגרש	מס' בית	מיקוד
בית שמש	רחוב רשי 21 - ישיבה ראשית בית שמש		ת"ד
פרטי התקשרות איש קשר ראשי:			
שם מלא	תפקיד	מס' נייד	כתובת דואר אלקטרוני

אישור על תחזוקה למערכת גילוי אש לפי התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 11_נספח ג

(בהתאם לדרישה מס' 30.03.02 במערכת "שלהבת" של הרשות הארצית לכבאות והצלה)

1. כללי

בתאריך: 27/01/25 בוצעה בדיקת תחזוקה למערכת גילוי האש שהותקנה בנכס בשם: **ישיבה ראשית בית שמש**.

תאריך התחזוקה הבאה: 27/01/26

שם המחזיק בנכס: **ישיבה ראשית בית שמש**

כתובת הנכס: **רחוב רשי 21 - ישיבה ראשית בית שמש**

שם חברת התחזוקה: **להבות שירותים בע"מ**

כתובת חברת התחזוקה: **א.ת. חולון ת.ד. 1958 הנפח 11**

השם המלא של המתחזק: **חגאי גולן**

לחברת התחזוקה יש תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש לפי התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 11.

אישור תו תקן מס': **63715** תוקף האישור: 31/12/25

(טופס 4 – דף מס' 1)

2. בדיקת הפעלת חייגן אוטומטי

בדיקה זו תיערך בכל המערכות שהותקנו בעבר לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3 משנת 2014.



כבאות והצלה לישראל אגף הגנה מאש



הגדרת רמת הסיכון בהתאם לתקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3.

☒ V רמה I (סיכון רגיל)

| רמה II (סיכון גבוה)

רמה I (סיכון רגיל)

☐ החייגן מחייג רק לבעלי הנכס או למישהו מטעמו.

☐ החייגן עודכן שלא לחייג לתחנת הכיבוי וההצלה

רמה II (סיכון גבוה)

☐ החייגן מחייג לבעל הנכס או למישהו מטעמו וגם לתחנת הכיבוי וההצלה המקומית, בכל אחד

מהתנאים האלה:

- א. בהפעלת מתז.
- ב. בהפעלת לחצן ידני.
- ג. בהפעלת שני גלאים בו – זמנית (למעט במוסדות המפורטים בסעיף ד).
- ד. בהפעלת גלאי אחד – בבתי חולים, בבתי החלמה, במוסדות גריאטריים, במוסדות סגורים, בבתי סוהר, בבתי מעצר, בבתי אבות, בבתי מלון, בבתי הבראה ונופש, בבתי הארחה ובפנימיות.*

* **הערה:** במוסדות שיש בהם צוות התערבות מיידי בכוננות 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, החייגן מחייג לתחנת הכיבוי רק בהפעלת שני גלאים.

3. בדיקה בנכס:

יש לסמן בריבוע המתאים אחת משלוש אפשרויות המפורטות להלן, ולמלא את הפרטים הנדרשים:

☐ א. המערכת והתקנתה נבדקו לפי התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3 (במהדורתו התקפה במועד הבדיקה)

(1) מספר התעודה: שם המעבדה הבודקת: תאריך הבדיקה:

(2) הצגת חוזה התקשרות של בעל הנכס (או המחזיק בנכס) עם חברת תחזוקה למערכת גילוי אש בעלת תו תקן לפי ת"י 1220 חלק 11 למשך שנה אחת לפחות.

(3) הצהרה מטעם בעל הנכס (או המחזיק בנכס) בנוגע לשינויים במבנה:

☐ לא בוצע שינוי מבנה
☐ בוצע שינוי מבנה (השינוי מפורט בנספח המצורף לטופס זה)

שם בעל הנכס (או המחזיק בנכס): **ישיבת אוהבי ירושלים** חתימה: _____ תאריך: 27/01/25

(טופס 4 – דף מס' 2)

☐ ב. המערכת והתקנתה נבדקו לפי התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3 (במהדורתו התקפה במועד הבדיקה) תוצאות הבדיקה אינה מתאימה לדרישות התקן.

מספר התעודה: שם המעבדה הבודקת: תאריך הבדיקה:

הפעולות הנדרשות:

(1) סילוק ליקויים ובדיקה חוזרת



כבאות והצלה לישראל אגף הגנה מאש



(2) הגשת תעודת בדיקה ובה תוצאת בדיקה המתאימה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3, במהדורתו התקפה במועד הבדיקה החוזרת.

מספר התעודה: _____ שם המעבדה הבודקת: _____ תאריך בדיקה: _____

(3) הצגת חוזה התקשרות של בעל הנכס (או המחזיק בנכס) עם חברת תחזוקה למערכת גילוי אש בעלת תו תקן לפי ת"י 1220 חלק 11 למשך שנה אחת לפחות.

שם בעל הנכס (או המחזיק בנכס): _____ חתימה: _____ תאריך: _____

☒ ג. המערכת והתקנתה לא נבדקו לפי התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3:

הפעולות הנדרשות:

- (1) עריכת בדיקה למערכת גילוי אש לפי התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3 במהדורתו התקפה במועד בדיקה זו.
- (2) הצגת תעודת בדיקה ובה תוצאת בדיקה המתאימה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3 במהדורתו התקפה במועד הבדיקה.

מספר תעודה: _____ שם המעבדה הבודקת: _____ תאריך הבדיקה: _____

(3) הצגת חוזה התקשרות של בעל הנכס (או המחזיק בנכס) עם חברת תחזוקה למערכת גילוי אש בעלת תו תקן לפי ת"י 1220 חלק 11 למשך שנה אחת לפחות.

שם בעל הנכס (או המחזיק בנכס): _____ חתימה: _____ תאריך: _____

4. פרטי הציווד במערכת המותקנת בנכס

(א) רכזת גילוי אש מטיפוס

מערכת אזורית

V מערכת אנלוגית

מערכת כתובתית

מערכת אינטראקטיבית

דגם: ADR-3000S/4

תוצרת חברת: טלפייר

(טופס 4 – דף מס' 3)

(ב) גלאים:

גלאי מדגם	<u>TGD-1100B</u>	תוצרת חברת:	<u>טלפייר</u>
גלאי מדגם	<u>TFH-280A</u>	תוצרת חברת:	<u>טלפייר</u>
גלאי מדגם	<u>TFO-440A</u>	תוצרת חברת:	<u>טלפייר</u>
גלאי מדגם	<u>TBD-100</u>	תוצרת חברת:	<u>טלפייר</u>

(ג) חייגן – רשימת מספרי הטלפון שאליהם מחייג:

1. 0542424401

2. 102



כבאות והצלה לישראל אגף הגנה מאש



5. בדיקת התאמה לת"י 1220 חלק 3 אחת ל - 12 שנים

בדיקת ההתאמה של המערכת והתקנתה לתקן תיערך אחת ל - 12 שנים על ידי מעבדה מאושרת (ב) או מעבדה המוכרת על ידי רשות הכבאות והצלה.
תוקף תעודת הבדיקה להתאמה לתקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3 הוא 12 שנה. בתום תקופה זו נדרש לבצע בדיקת התאמה לתקן הישראלי 1220 חלק 3 לפי מהדורת התקן שהייתה תקפה במועד הבדיקה המלאה (הראשונה), באמצעות מעבדה מאושרת (ב) או מעבדה המוכרת על ידי רשות הכבאות וההצלה.
למעט בדיקת הפעלת החייגן האוטומטי אשר תיעשה לפי המהדורה התקפה של התקן.
מועד התקנת המערכת (תאריך תעודת הבדיקה)
האם חלפו 12 שנים ממועד ההתקנה:

☐ כן – נערכה בדיקה של מעבדה מאושרת או מוכרת. בתאריך:

☐ לא

6. מסקנה:

☒ תחזוקת המערכת שנבדקה מתאימה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 11.

☐ המערכת שנבדקה אינה מתאימה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 11.

להלן רשימת הליקויים:

1.

חתימת המתחזק: **חגאי גולן** תאריך: 27/01/25

שם החברה: **להבות שירותים בע"מ**

חותמת חברת התחזוקה:

להבות שירותים בע"מ
ח.פ. 510723653
הנפח 11 ת.ד. 1958 חולון
טל: 03-5589898

(א) אפשר להוסיף שורות לפי מיני הגלאים
(ב) מעבדה מאושרת – מכון התקנים הישראלי וכל מי שאושר על ידי הממונה כל התקינה על פי סעיף 12 (א) של חוק התקנים התשי"ג – 1953, על עדכוניו, לבדוק את התאמת מערכות גלוי האש לתקן ולתת תעודת בדיקה על כך.

(טופס 4 – דף מס' 4)

דו"ח ביקורת גילוי וכיבוי אש - SD2500099
בהתאם לתקן 1220 חלק 11 מס' היתר 62858

נתוני האתר

תאריך הבדיקה: 27/01/25

מס. לקוח: 24300562

קריאת שירות: SC25002034

טכנאי מבצע: חגאי גולן

שם לקוח: ישיבת אוהבי ירושלים

תאור אתר: ישיבה ראשית בית שמש, כתובת: רחוב רשי 21

מס' מכשיר: 20-24300562, מיקום המכשיר: כניסה בארון חשמל

איש קשר:

סוג ביקורת: שנתית

פירוט האזורים אליהם מתייחס הדיווח:

מלא

1. תאור ציוד מותקן

שורה	סוג ציוד מותקן	יצרן	מודל	כמות
1	גלאי גז	טלפייר	TGD-1100B	2
2	גלאי חום	טלפייר	TFH-280A	9
3	גלאי עשן	טלפייר	TFO-440A	298
4	גלאי קרן	טלפייר	TBD-100	2
5	חייגן אוטומטי	טלפייר	TDM-500IN	1
6	כיבויים	טלפייר	TFN-2L1.5K	5
7	כיבויים	טלפייר	TFA-200E	1
8	כיבויים	טלפייר	TFA-3000E	6
9	לוח משנה	טלפייר	RM-4005	2
10	לחצנים	טלפייר	TPB-800ASR	36
11	לחצנים	טלפייר	TPB-800ASY	12
12	מצברים	רוזטק	12V 4AH	2
13	נורת סימון	טלפייר	TFL-1AN	42
14	ספק כח	טלפייר		2
15	צופרים	טלפייר	TFS-214SR	28
16	רכזת אש	טלפייר	ADR-3000S/4	1

פרק	תאור	ק	לא	לא ישים
2	בדיקה חזותית	✓		
	האם בוצע שינוי במבנה?		✓	
	האם האתר נבדק בהתאם לתקן 1220/3 על ידי מעבדה מוסמכת	✓		
	מספר תעודה			
	תאריך הבדיקה			
	האם ציוד גילוי אש מותקן בהתאם להוראות היצרן	✓		
	האם קיים אישור לגרנטור החירום בהתאם לחוק החשמל			✓
	שנת יצור גלאים	✓		

פרק	תאור	ערך	תקין	לא תקין	בדיקה חזותית	לא חל
3	בדיקות פונקציונליות וחזותיות		✓			
	מקיון ושלמות הרכזת		✓			
	קיבוע רכזת האש		✓			
	בדיקת חיבורים רופפים (חיבור הארקה) גם לאחר סיום בדיקות המוליכים		✓			
	בדיקת ברגים כללי		✓			
	בדיקת שילוט והוראות הפעלה		✓			
	בדיקת פונקציות התרעות - כללי		✓			

דו"ח ביקורת גילוי וכיבוי אש - SD2500099

בהתאם לתקן 1220 חלק 11 מס' היתר 62858

פרק	תאור	ערך	תקין	לא תקין	בדיקה חזותית	לא חל
	בדיקת נתיכים - התרעה		✓			
	בדיקת נתיכים - ערך		✓			
✓	ציוד מישק (interface)					
	בדיקת נוריות		✓			
	מקור זינה ראשי וממירים		✓			
	נתק מתח גיבוי (מצברים) ובדוק פעולה תקינה בעומס מלא		✓			
✓	גיבוי גנרטור (מותקן בהתאם לחוק החשמל)					
	מקור זינה משני (נתק מתח ראשי, בדוק התרעה)		✓			
	בדוק קיבול מצברים		✓			
	צריכת זרם בהמתנה mA		✓			
	קיבול המצברים שברכזת AH		✓			
	5 דקות פעולה בעומס (מותר עומס דמה)		✓			
✓	מערכת "האל - פסק" מתאימה לתקן 2146 חלק 4					
	מערכת מתחי מעבר (הגנה מפני ברק)		✓			
	בדיקת פעולת מפסק השתקת תקלה		✓			
	בדיקת פעולת מפסק ניתוק אזור (ניטרול אזור או התקן)		✓			
	בדיקת התרעה בקצר לאדמה		✓			
	בדיקת לוח משנה		✓		תקין	
	בדיקת הרשאת תכנות (סיסמא)		✓			
	נתק מתח גיבוי (מצבר) ובדוק התרעה		✓			
	בדיקת מצברים		✓			
	(מצברים מסוג Seales lead acid בלבד. לסוגים אחרים יש לפנות לתקן)		✓			
	בדיקת טעינה - שני המצברים Vdc		✓			
	לפחות Vdc = 12 * 2.30 27.6		✓			
	בדיקה חזותית (שיתוך, זליגה, ניקוי ובידוד)		✓			
	בדיקת החלפת מצברים לאחר 5 שנים (טבלה 3)		✓			
	תאריך יצור מצבר 1	14	✓		תקין	
	תאריך יצור מצבר 2	14	✓		תקין	
	בדיקת פריקה		✓		תקין	
	מצבר 1 Vdc		✓			
	מצבר 2 Vdc		✓			
	בדיקת מתח ריקם (ללא עומס)		✓		תקין	
	מצבר 1 Vdc		✓			
	מצבר 2 Vdc		✓			
	בדיקת מתח בעומס - (לפחות Vdv = 6 * 2.05 12.3)		✓			
	מצבר 1 Vdc		✓			
	מצבר 2 Vdc		✓			

בדיקת קיבול מצברים

קיבול	טווח תקין	מתח 1	1 תקין	1 לא תקין	מתח 2	2 תקין	2 לא תקין
14.00	9.10	13.90	✓		13.90	✓	

פרק	תאור	תקין	לא תקין	ישים לא
5	בדיקת מוליכי מתכת (10)	✓		
	בדיקת מתחים טועים בין המוליכים Vdc	✓		
	בדיקת מתח בין מוליכים לאדמה Vdc	✓		
	בדיקת קצר בין מוליכים והאדמה	✓		
	בדיקת קצר בין המוליכים	✓		

דו"ח ביקורת גילוי וכיבוי אש - SD2500099
בהתאם לתקן 1220 חלק 11 מס' היתר 62858

פרק	תאור	תקין	לא תקין	לא ישים
	התנגדות הלולאה עם קצר בסוף הקו	✓		

פרק	תאור	תקין	לא תקין	לא חל
7	בדיקת התקני הפעלה (12)	✓		
	בדיקת קו להתקני שחרור אלקטרומגנטיים			✓
	בדיקת קו ללחצני כיבוי	✓		
	בדיקה חשמלית למפסק רגש זרימה			✓
	בדיקה חשמלית למפסק מגוף שליטה			✓
	בדיקה חשמלית למפסק רמת מים			✓
	בדיקה חשמלית לגלאי גז ואחרים			✓
	בדיקת רגישות וכיול לגלאי עשן			✓
	כיול וניקוי גלאי כל 3 שנים			✓
	רגישות הגלאים נבדקת על ידי יחידת הבקרה			✓
	כויל לאחרונה בתאריך			✓

בדיקות הפעולה (בדיקת רגישות משמש כתחליף לבדיקת הפעולה)

שורה	אזור/ לופ	תקלה	אזעקה	הצלבה	גלאי חום	גלאי אופטי	לחצנים	נוריות
1	4				תקין	תקין	תקין	תקין

פרק	תאור	כן	לא	ישים
8	בדיקת התקני התרעה (צופרים ונצנצים) (13)	✓		
	הופעלו הצופרים ונבדקה תקינותם ושמיעתם בכל חלקי המבנה	✓		
	הופעלו נצנצים ונבדקה תקינותם בכל חלקי המבנה	✓		
	בדיקה חזותית	✓		
	בדיקת תקינות קווי הצופרים ע"י ניתוק צופר	✓		

מיקום צופר נבדק	תקין
כללי	✓

פרק	תאור	תקין	לא תקין	לא חל	בקרת קו
9	בדיקת ציוד לתנאי סיכון מיוחדים (14)	✓			
	ביצוע הצלבה של שני אזורי גילוי	✓			
	בדיקת מעגל המטריצה	✓			
	בדיקה חשמלית של קו לסולנויד	✓			
	מעגל אימות אזעקה	✓			

פרק	תאור	תקין	לא תקין	לא ישים	יחידת הפעלה מרכזת אש	בקרת קו
10	בדיקות מערכות בטיחות חיצוניות (15)	✓				
	דימום מערכות מ"א			✓		
	הפעלת אלקטרומגנטיים			✓		
	הפעלת מדפי עשן (דמפרים)			✓		
	הפעלת חלונות / תריסי עשן	✓				
	ניתוק לוחות חשמל (T.C)	✓				
	הורדת מעליות	✓				
	הפעלת דלתות בהלה			✓		
	הפעלת משאבות לכיבוי מים			✓		

דו"ח ביקורת גילוי וכיבוי אש - SD2500099

בהתאם לתקן 1220 חלק 11 מס' היתר 62858

פרק	תאור	תקין	לא תקין	לא ישים	יחידת הפעלה מרכזת אש	בקרת קו
	דיווח במפסקי זרימה			✓		
	דיווח מכיבוי במנדף			✓		
	ניתוק מקורות אנרגיה	✓				
	דיווח ברז גז+ גלאי גז	✓				

11. בדיקות חייגן אוטומטי

מספר טלפון חייגן:

שורה	מספר המנוי	שם המנוי	זמן הפעלת אזעקה	זמן קבלת הודעה במוקד	שם מאשר קבלת ההודעה
1	0542424401	אלי	2	14:00	אלי
2	102	כיבוי	3	כיבוי	כיבוי

12. בדיקות מערכת כיבוי גז (4.6)

שורה	מיקום	סוג חומר כיבוי	משקל חומרי הכיבוי	שם החלל המוגן	בד.חזותית מיכל/צנרת	תקינות נפץ סולונואיד	מתח הפעלה מלחץ	מתח הפעלה מגלאים	בקרת קווי כיבוי	כרטיס כיבוי	תקן	תקין	גז	אירוסול
1	מרכזי קומת כניסה	FM-200	1.50	לוח A	✓	✓	✓			TLA-115	NFPA2001	V	V	
2	מרכזי מרתף	FM-200	3.00	לוח חשמל	✓	✓	✓			TLA-115	NFPA2001	V	V	
3	מרכזי מועדון	FM-200	3.00	לוח חשמל T	✓	✓	✓			TLA-115	NFPA2001	V	V	
4	מרכזי קומה 2	FM-200	3.00	לוח חשמל C	✓	✓	✓			TLA-115	NFPA2001	V	V	
5	אכסניה מרתף	FM-200	2.00	לוח Q	✓	✓	✓			TLA-115	NFPA2001	V	V	
6	אכסניה קומה 2	FM-200	1.50	לוח P	✓	✓	✓			TLA-115	NFPA2001	V	V	
7	חדר חשמל	FM-200	3.00	לוח ראשי	✓	✓	✓			TLA-115	NFPA2001	V	V	
8	אכסניה קומה 3	FM-200	1.50	לוח חשמל	✓	✓	✓			TLA-115	NFPA2001	V	V	
9	מחסן מיטות	אירוסול	200.00	לוח חשמל N				✓		TLA-33	5210	V		V
10	אולם ספורט	FM-200	1.50	לוח חשמל	✓	✓	✓			TLA-115	NFPA2001	V	V	
11	מרכזי קומה 1	FM-200	1.50	לוח חשמל B	✓	✓	✓			TLA-115	NFPA2001	V	V	
12	מטבח	FM-200	3.00	לוח חשמל	✓	✓	✓			TLA-115	NFPA2001	V	V	

תאור	כן	לא	לא ישים
בדיקות סופיות	✓		
מעגל שנותק בזמן הבדיקה	✓		
חיבור החייגן	✓		
חיבור סולונויד ליחידות כיבוי	✓		
חיבור ציוד משיק			✓
האם חובר ציוד משיק?			✓
האם קימות הפעלות נוספות (אינטגרציה) ?	✓		
האם הותקנו הוראות הפעלה?	✓		

דו"ח ביקורת גילוי וכיבוי אש - SD2500099
בהתאם לתקן 1220 חלק 11 מס' היתר 62858

לא ישים	לא	כן	תאור
		✓	המערכת הוחזרה לפעולה תקינה?

כיסוי המערכת

הערות	כיסוי מלא ?
מלא	✓

כיסוי המערכת	
כיסוי מלא	
כיסוי איזור ציבורי	
כיסוי חלקי	

שם הטכנאי: חגאי גולן

ציוד חדש

מק"ט	תאור מוצר	כמות מתוכננת	כמות
F02-38055029	גלאי פוטואלקטרי ממוען כתובתי (ללא בסיס) TFO-480A	2.00 י"ח	2.00 י"ח
F02-FA000114	גלאי חום ממוען כתובתי TFH-280A	2.00 י"ח	2.00 י"ח
F02-38055029	גלאי פוטואלקטרי ממוען כתובתי (ללא בסיס) TFO-480A	1.00 י"ח	1.00 י"ח

ציוד חדש

חלקים

מק"ט	תאור מוצר	כמות
F02-38055029	גלאי פוטואלקטרי ממוען כתובתי (ללא בסיס) TFO-480A	2.000
F02-FA000114	גלאי חום ממוען כתובתי TFH-280A	2.000
F02-38055029	גלאי פוטואלקטרי ממוען כתובתי (ללא בסיס) TFO-480A	1.000

המערכת מתאימה לדרישות תקן 1220/11.

שם בעל המתקן/נציגו: אלי
שם חברת תחזוקה: להבות שירותים בע"מ

להבות שירותים בע"מ
ח.פ. 510723653
הנפח 11 ת.ד. 1958 חולון
טל: 03-5589898

להבות שירותים בע"מ
ח.פ. 510723653
הנפח 11 ת.ד. 1958 חולון
טל: 03-5589898