



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש



רישוי עסקים/נכסים

טופס מס' 7

אישור תקינות מערכת אוטומטית לכיבוי אש (ספרינקלרים) לפי תקן ישראלי ת"י 1928
מערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה.

(בהתאם לדרישה מס' 30.03.02 במערכת "שלהבת" של הרשות הארצית לכבאות והצלה)

תאריך: 17/08/2025

לכבוד:

מוקד שירות ומידע עבור כבאות והצלה לישראל - מדור הגנה מאש
באמצעות דוא"ל gov.il.102@tservice

פרטי בית הנכס/עסק:			
מספר תיק ברשות הכבאות	שם העסק	מהות העסק	ח.פ. / ע.מ. / ע.ר. / ת"ז
	שמש נכסים בע"מ/ישיבת אוהבי ירו		580246817
כתובת הנכס/עסק:			
ישוב	רחוב / גוש, חלקה, מגרש	מס' בית	מיקוד
בית שמש	רש"י 21		ת"ד
פרטי התקשרות איש קשר ראשי:			
שם מלא	תפקיד	מס' טלפון נייד	כתובת דואר אלקטרוני
אלי	מנהל	054-2424401	elia@reshit.co.il

- אני הח"מ (שם מלא): עדן טלשיר ת.ז. 200756443 מצהיר כי אני מוסמך לתחזוקה עפ"י תקן ישראלי ת"י 1928 מערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה.
- בתאריך: 17/08/2025 בוצעה בדיקת תחזוקה למערכת אוטומטית לכיבוי אש (ספרינקלרים) לפי ת"י ישראלי ת"י 1928 שהותקנה בנכס/עסק המפורט לעיל.
- מבדיקה זו עולה כי המערכות בנכס/עסק המפורט לעיל תקינה*

- א. שם המחזיק בנכס: ג. בית שמש נכסים בע"מ/ישיבת או ת.ז. 580246817
- ב. כתובת הנכס: בית שמש רש"י 21 גוש: חלקה:
- ג. שם חברת התחזוקה: נור אש בע"מ ח.פ. / ע.מ. / ע.ר. / ת"ז: 512829359
- ד. כתובת חברת התחזוקה: הצורף 11 חולון
- ה. מספר אישור תו תקן: 39055
- ו. שם הטכנאי: עדן טלשיר

(חובה לשמור ולהגיש תיעוד מסמכי הבדיקה) מפרט בדיקה לפי תקן ישראלי ת"י 0817 מערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה

טלפון: 03-5587731

חתימה וחותמת חברת התחזוקה:

נור אש
צידוד כיבוי ובטיחות אש בע"מ
ח.פ. 512829359

מוקד שירות ומידע כבאות והצלה לישראל

מענה טלפוני בימים א' עד ה' בשעות 8:00 עד 17:00 בטלפון: 077270412 * דוא"ל gov.il.102@tservice

דו"ח בחינה, בדיקה ותחזוקה של מערכת מתזים לכיבוי אש במים

שם הלקוח:

ג.בית שמש נכסים בע"מ/ישיבת אוהבי ירושלים

אתר:

ש נכסים בע"מ/ישיבת אוהבי ירושלים

כתובת:

בית שמש רש"י 21

תאריך הביקורת:

17/08/2025

סוג הביקורת:

בחינה, בדיקה ותחזוקה של מערכת מתזים לכיבוי אש במים - שנתי

פירוט האזורים במבנה:

פנימייה מגורי תלמידים

מבצע הביקורת:

עדן טלשיר

מספר תעודה:

SC25006204

דו"ח בחינה, בדיקה ותחזוקה של מערכת מתזים לכיבוי אש במים

יצרן:

ספיקה נומינלית (GPM)

לחץ נומינלי (PSI)

מהירות סיבוב (RPM)

יצרן לוח ההפעלה:

דגם לוח ההפעלה:

לוח מעבר קיים:

אספקת מים ממאגר:

כן

רשת מים עירונית:

מקור מים אחר:

חשמל מרשת ארצית:

חשמל מצברים:

חשמל ממקור אחר:

דו"ח בחינה, בדיקה ותחזוקה של מערכת מתזים לכיבוי אש במים

סעיפי בחינה, בדיקה ותחזוקה

פרק/סעיף	תיאור	ערך	כן	לא	לא ישים
1.	<u>בחינה שבועית - הלחץ במערכת PSI</u>	100	✗		
1.1	המערכת במצב פעולה ואין נזילות		✗		
1.2	המגופים במצב פתוח		✗		
	נעולים		✗		
	מחוותים לרכזת		✗		
1.3	<u>מגופים במערכת האספקה במצב פתוח</u>		✗		
	רשת עירונית		✗		
	משאבות				
1.4	המגופים במז"ח (אם קיים) פתוחים		✗		
1.5	מגופי שליטה נמצאים במקום נגיש		✗		
1.6	קיים שילוט		✗		
1.7	לוח בטיחות חופשי מהתראות		✗		
1.8	<u>הסנקה למכבי אש</u>				
1.8.1	נגישה		✗		
1.8.2	שילוט		✗		
1.8.3	נראות לעין בקלות		✗		
1.8.4	פתחים סגורים במכסים		✗		
1.9	<u>המתזים</u>				
1.9.1	אינם מכוסים		✗		
1.9.2	אינם צבועים				
1.9.3	תואמים את הטמפרטורה במבנה		✗		
1.9.4	קיימים מתזים רזרביים			✗	
1.9.5	המתזים עדיין בתוקף (לפי סוגם)		✗		
1.10	<u>מערכת "יבשה"</u>				
00	לחץ המים PSI				✗
00	לחץ אויר PSI				✗

דו"ח בחינה, בדיקה ותחזוקה של מערכת מתזים לכיבוי אש במים

פרק/סעיף	תיאור	ערך	כן	לא	לא ישים
1.10.1	הקומרסור במצב פעולה				✗
1.10.2	ברז לבדיקת התראות סגור				✗
1.10.3	ברז להתראות פתוח				✗
1.10.4	תא ביניים אטום				✗
1.11	<u>מערכת פתוחה ומערכת ההפעלה מוקדמת / קצף</u>				
	לחץ מים PSI				✗
	לחץ אויר PSI				✗
1.11.1	ברזים בצנרת הפיקוד - פתוחים				✗
1.11.2	ברז בדיקה סוגר				✗
1.11.3	צנרת וברזים בתחנת ההפעלה - ללא נזילות				✗

דו"ח בחינה, בדיקה ותחזוקה של מערכת מתזים לכיבוי אש במים

סעיפי בחינה, בדיקה ותחזוקה

פרק/סעיף	תיאור	ערך	כן	לא	לא ישים
2	בחינה ובדיקה חודשית		✗		
	(בחינה שבועית כלולה בטופס זה - בסעיפים מודגשים)				
	לחץ במערכת האספקה: PSI	90	✗		
	לחץ במערכת המתזים: PSI	100	✗		
2.1	מערכת המתזים בפעולה		✗		
2.2	מגופים במערכת המתזים פתוחים:		✗		
	נעולים		✗		
	מחוברים לרכזת		✗		
2.3	המגופים של המז"ח (אם קיים) פתוחים		✗		
2.4	מגופי שליטה נמצאים במצב נגיש		✗		
2.5	מקטיני לחץ במצב פעולה ובמצב תקין				✗
2.6	מקטיני לחץ שומרים על לחץ מתוכנן במורד				✗
2.7	ללא נזילה במקטיני לחץ				✗
2.8	פורקי הלחץ לא במצב פריקה		✗		
2.9	פורקי הלחץ שומרים על לחץ מעלה כנדרש ואינם נוזלים		✗		
2.10	אל חוזר בתחנת ההפעלה אוטם		✗		
2.11	תחנת הפעלה ראשית:				
2.11.1	שלמה וללא פגיעות מכניות		✗		
2.11.2	ללא נזילות בצנרת		✗		
2.11.3	ללא נזילות בתא בילום וצנרת הפעמון				✗
2.11.4	ברזים בתחנה במצב הפעולה הנדרש		✗		
2.12	הסנקה למכבי אש				
2.12.1	נגישה לעין וניראת בקלות		✗		
2.12.2	שילוט		✗		
2.12.3	פתחים סגורים במכסים		✗		
2.12.4	אין נזילות - אל חוזר אוטם		✗		

דו"ח בחינה, בדיקה ותחזוקה של מערכת מתזים לכיבוי אש במים

פרק/סעיף	תיאור	ערך	כן	לא	לא ישים
2.12.5	אין לכלוך וגופים זרים בהסנקה		✗		
2.13	אמצעי אזעקה פנימיים וחיצוניים נראים במצב פעולה - פעמון		✗		
2.14	המתזים				
2.14.1	אינם מכוסים		✗		
2.14.2	אינם צבועים		✗		
2.14.3	תואמים את הטמפרטורה במבנה		✗		
2.14.4	קיימים מתזים רזרביים		✗		
2.14.5	המתזים במערכת ללא נזילות או נזקים		✗		
2.14.6	נמצאים בתוקף - לפי סוג המתז		✗		
2.15	רכזת התרעות ללא התרעות או אזעקות		✗		
2.16	המערכת נשארה במצב פעולה		✗		

דו"ח בחינה, בדיקה ותחזוקה של מערכת מתזים לכיבוי אש במים

סעיפי בחינה, בדיקה ותחזוקה

פרק/סעיף	תיאור	ערך	כן	לא	לא ישים
3	בחינה ובדיקה רבעונית(*)				
3.1	בדוק ונקה את כל המסננים במערכת				✗
3.2	קיים שילוט בכל המקומות הנדרשים		✗		
3.3	הפעל ובדוק את האזעקות - פעמון				✗
3.4	התקבלו אזעקות בתוך המבנה		✗		
3.5	התקבלו אזעקות מחוץ למבנה - פעמון				✗
3.6	הקבלו אזעקות דרך החייגן האוטומטי		✗		
3.7	מדי הלחץ נראים במצב תקין		✗		
3.8	הופעלה פקודת "השב" RESET במערכת		✗		

דו"ח בחינה, בדיקה ותחזוקה של מערכת מתזים לכיבוי אש במים

סעיפי בחינה, בדיקה ותחזוקה

פרק/סעיף	תיאור	ערך	כן	לא	לא ישים
4	בחינה, בדיקה ותחזוקה שנתית (*)				
4.1	בחן את המיתלים והחיזוקים נגד רעידות אדמה				✗
4.2	הצנרת נראית במצב תקין וללא נזק מכאני		✗		
4.3	אין קורוזיה בצנרת ואביזרים		✗		
4.4	אין נזילות במערכת		✗		
4.5	אין עומסים "זרים" על המערכת		✗		
4.6	המתזים ללא קורוזיה		✗		
4.7	המתזים מוצבים כנדרש בתקן לסוג המבנה		✗		
4.8	המתזים מותקנים כנדרש לפי סוג המתז		✗		
4.9	אין הפרעות לפיזור		✗		
4.10	ברז / שמן צירים של מגופים		✗		
4.11	סגור ופתח עד הקצה את המגופים		✗		
4.12	בדוק נזילות במונע זרימה חוזרת		✗		
4.13	בדיקה וכיול מדי לחץ (כל 5 שנים)				✗
4.14	החלפת מתזים לטמפ' גבוהה (כל 5 שנים)				✗
4.15	החלפת מתזים תגובה מהירה (כל 20 שנים)				✗
4.16	בדיקה כללית של הפרעות לפיזור (כל 5 שנים)				✗

דו"ח בחינה, בדיקה ותחזוקה של מערכת מתזים לכיבוי אש במים

הערות

בכבוד/רב,
חברת נור-אש

חתימת טכנאי

